


Informatieavond 3 oktober 2011

Nieuw Leven in de Lus van Linne  
Optimalisaties DO

Punten omwonenden  
14-2-2011

- Liever niet ...
- Rust wordt verstoord
- Vrees schade aan woningen
- Geluidsrapport deels vaag
- Meet voor & tijdens uitvoering



Huiswerk BNG

1. Volgorde van werken
2. Duur van werken
3. Indeling van werken
4. Materieel
5. Eigen monitoring
6. Communicatie




Voorstel 1:  
Volgorde van werken

Linnerplas-zuid het eerst ontgrinden

- direct herinrichten conform eindplan

Vanaf jaar 1 start natuurbeheer

- over gehele zuidoever




## Voorstel 2: Duur van werken

Uitvoeren werken nabij Linne binnen 1 jaar:

- Afgraven dekgrond: < 3 maanden
- Ontgrinden Linnerplas Zuid: < 6 maanden
- Herinrichten Linnerplas Zuid: < 3 maanden

Ontgrinding buiten zomermaanden




## Versnelde oplevering oever bij Linne



## Voorstel 3: Indeling van werken

Niet gelijktijdig werken nabij Linne (< 500 m)  
Tijdelijke lage wal na herinrichting zuid



## Voorstel 4: Materieel

Toepassen innovaties:


- nieuw kettingtype
- beluchten van zeven

Toepassen geluidswerende maatregelen

Belading aan achterzijde

- uitstraling geluid beladen schepen naar noorden





### Voorstel 5: Eigen kwaliteitszorg

Protocol "Omgevingsbewust uitvoeren"  
Doel = beter werken dan vergunning toelaat

- Hoge ontwerpisen te leveren materieel
- Vooraf testen van materieel
- Naast verplichte monitoring vergunning ook zelf meten t.b.v. optimalisatie uitvoering



### Voorstel 6: Open communicatie

Periodiek voortgangsoverleg met u


- doorvoeren van optimalisaties
- terugkoppelen van meetresultaten

Open informatie: [www.lusvanlinne.nl](http://www.lusvanlinne.nl)

- planning van werkzaamheden
- werkprotocollen & genomen maatregelen
- verslagen voortgangsoverleg
- overzicht van documenten

Klachtenprocedure

- klachtennummer & klachtenafhandeling
- overheid en/of direct met uitvoerder



## Huiswerk BNG

1. Volgorde van werken
2. Duur van werken
3. Indeling van werken
4. Materieel
5. Eigen monitoring
6. Communicatie



## Omgevingscommunicatie Ballast Nedam

- Gedurende het hele proces een 'goede buur' zijn
- bij langlopende ruimtelijke projecten
  - bij veranderende contractvormen & marktinitiatieven
  - bij ontwikkelen, realiseren & beheren

A2 Maastricht  
A15 Maasvlakte - Vaanplein



## Stand van zaken procedures

Definitief ontwerp gereed  
Ontwerp-bestemmingsplan ± gereed  
Vergunningsaanvragen vorderen:

- Ontgrondingenwet
- Waterwet
- Wet alg.bep. Omgevingsrecht

Indiening nog in 2011



Arjan Ovaa - Stichting Limburgs Landschap



Willem Duijnste - Ballast Nedam

